



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA

Objeto:
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR EXCLUSIVO PARA ACESSIBILIDADE, COM CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE CORRIDA E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PNE COM OBRAS CIVIS DE READEQUAÇÃO DO ESPAÇO - UNED MARIA DA GRAÇA

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 9.613,18	70,00% 6.729,23	15,00% 1.441,98	15,00% 1.441,98			
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 29.998,20	100,00% 29.998,20					
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 626,48	16,67% 104,43	16,67% 104,43	16,67% 104,43	16,67% 104,43	16,67% 104,43	16,65% 104,31
4	ELEVADOR PNE- OBRA CIVIS	100,00% 32.977,86		20,00% 6.595,57	20,00% 6.595,57	20,00% 6.595,57	20,00% 6.595,57	20,00% 6.595,57
5	CAIXA DE CORRIDA	100,00% 81.197,78			15,00% 12.179,67	15,00% 12.179,67	35,00% 28.419,22	35,00% 28.419,22
6	EQUIPAMENTO LEVADOR PNE	100,00% 161.897,53		50,00% 80.948,77			50,00% 80.948,77	
7	RAMPA DE ACESSO	100,00% 24.910,80		15,00% 3.736,62	15,00% 3.736,62	15,00% 3.736,62	25,00% 6.227,70	30,00% 7.473,24
8	PASSARELA SUPERIOR	100,00% 4.956,40					50,00% 2.478,20	50,00% 2.478,20
9	LIMPEZA DA OBRA	100,00% 2.350,40						100,00% 2.350,40
Porcentagem			10,57%	26,63%	6,9%	6,49%	35,8%	13,67%
Custo			36.831,86	92.827,37	24.058,27	22.616,29	124.773,89	47.420,95
Porcentagem Acumulado			10,57%	37,2%	44,1%	50,59%	86,39%	100,06%
Custo Acumulado			36.831,86	129.659,22	153.717,49	176.333,79	301.107,68	348.528,63